

## Záró beszámoló megvalósult fejlesztésről

### 1) Kérjük, ismertesse tényyszerűen a támogatással megvalósult fejlesztést:

|                                                                       |                                 |                                                                                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Helyi felhívás címe:</b>                                           |                                 | Helyi fejlesztések támogatása                                                        |               |
| <b>A helyi felhívás kódszáma:</b>                                     |                                 | VP6-19.2.1.-58-8-21                                                                  |               |
| <b>Projekt címe:</b>                                                  |                                 | Sporttelep épületeinek nyílászáró cseréje, és az épületek tetőfedő anyagának cseréje |               |
| <b>Kedvezményezettre vonatkozó adatok:</b>                            |                                 |                                                                                      |               |
| Kedvezményezett                                                       | neve                            | Tófej Község Önkormányzata                                                           |               |
|                                                                       | címe                            | 8946 Tófej Rákóczi utca 15.                                                          |               |
|                                                                       | MVH regisztrációs száma         | 1003789991                                                                           |               |
|                                                                       | képviselőjének neve             | Soós László József                                                                   |               |
|                                                                       | telefonszáma                    | +36306708559                                                                         |               |
| <b>Projektre vonatkozó adatok:</b>                                    |                                 |                                                                                      |               |
| A projekt                                                             | megvalósításának helye          | Tófej település                                                                      |               |
|                                                                       | címe                            | Tófej Kossuth utca 61/B Hrsz. 290                                                    |               |
|                                                                       | teljes költségvetésének összege | 8 207 426 Ft                                                                         |               |
|                                                                       | támogatás összege               | 7 598 255 Ft                                                                         |               |
| A beszámoló tárgyat képező időszak                                    |                                 | 2023.04.01 -tól 2025.03.15. -ig                                                      |               |
| <b>Projekt pénzügyi elszámolására vonatkozó adatok (1. mérföldkő)</b> |                                 |                                                                                      |               |
| Kifizetési kérelem benyújtásának dátuma                               | 2025.03.14.                     | elszámolni kívánt nettó kiadás összege                                               | 14 337 029 Ft |
|                                                                       |                                 | kalkulált támogatás összege                                                          | 7 999 998 Ft  |
|                                                                       |                                 | Jóváhagyott és kifizetett támogatás: 7 999 998 Ft                                    |               |
| <b>Projekt pénzügyi elszámolására vonatkozó adatok (2. mérföldkő)</b> |                                 |                                                                                      |               |
| Kifizetési kérelem benyújtásának dátuma                               |                                 | elszámolni kívánt nettó kiadás összege                                               | Ft            |
|                                                                       |                                 | kalkulált támogatás összege                                                          | Ft            |
|                                                                       |                                 | Jóváhagyott és kifizetett támogatás: Ft                                              |               |
| <b>Projekt pénzügyi elszámolására vonatkozó adatok (3. mérföldkő)</b> |                                 |                                                                                      |               |
| Kifizetési kérelem benyújtásának dátuma                               |                                 | elszámolni kívánt nettó kiadás összege                                               | Ft            |
|                                                                       |                                 | kalkulált támogatás összege                                                          | Ft            |
|                                                                       |                                 | Jóváhagyott és kifizetett támogatás: Ft                                              |               |

## Záró beszámoló megvalósult fejlesztésről

| Projekt pénzügyi elszámolására vonatkozó adatok (4. mérföldkő) |  |                                        |    |
|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|----|
| Kifizetési kérelem benyújtásának dátuma                        |  | elszámolni kívánt nettó kiadás összege | Ft |
|                                                                |  | kalkulált támogatás összege            | Ft |
|                                                                |  | Jóváhagyott és kifizetett támogatás:   | Ft |

**2) Kérjük, ismertesse (minimum 3000 és maximum 6000 karakter terjedelemben) a támogatással megvalósult fejlesztés során végzett tevékenységeket és a fejlesztés eredményét. Kérjük a záró beszámoló mellékleteként minimum 3 darab fotó csatolását.**

### 1. A beruházás célja

A Tófeji Sportcentrum fejlesztése során célunk volt az épületek (sportöltöző és tekepálya) energetikai korszerűsítése, külső megjelenésük javítása, valamint az épületek hosszú távú fenntartható működésének biztosítása. A felújítás részeként megtörtént a régi, elavult palatető eltávolítása, helyére korszerű **CREATON kerámia tetőcserép** került. Emellett minden nyílászárót és bejárati ajtót is új, hőszigetelt szerkezetekre cseréltek.

### 2. A kivitelezés részletei

#### 2.1. Tetőhéjazat csere

A sportcentrum épületeinek tetőhéjazata korábban hullámpala fedéssel készült, amely az évek során elhasználódott, esztétikailag és műszakilag is elavult. A felújítás során:

- A régi palatető teljes egészében elbontásra került.
- Az új fedésként kiváló minőségű, időtálló **CREATON kerámia cserép** került beépítésre, amely esztétikus megjelenése mellett kiemelkedő ellenálló képességgel bír az időjárási hatásokkal szemben.
- A tetőszerkezet szükséges megerősítése és korszerűsítése is megtörtént, beleértve a lécezést és a fóliázást is.
- Új eresz- és vízelvezető rendszer készült.

#### 2.2. Nyílászárók cseréje

A korábbi fa nyílászárók már nem feleltek meg a mai energetikai és esztétikai elvárásoknak. Helyettük modern, többrétegű üvegezésű, hő- és hangszigetelt műanyag nyílászárók kerültek beépítésre:

- Javult a hőmegtartás, különösen a téli időszakban.
- Csökkent a fűtési energiafelhasználás.
- A korszerű ablakok tovább növelték az épületek komfortját és megjelenését.

## Záró beszámoló megvalósult fejlesztésről

### 2.3. Bejárati ajtók cseréje

A sportöltöző és a tekepálya bejárati ajtóit is megújultak:

- Hőszigetelt, strapabíró biztonsági ajtók lettek beépítve.
- Az új ajtók modernebb megjelenést kölcsönöznek az épületeknek, növelve a közösségi terek reprezentatív jellegét.

### 3. Eredmények és előnyök

- Az új tetőfedés jelentősen javította az épületek megjelenését, esztétikáját, és hosszú élettartamot biztosít.
- A nyílászáró- és ajtócserek révén javult az épületek energetikai teljesítménye.
- A fűtési időszakban számottevő energia- és költségmegtakarítás várható (becslések szerint 20–30%).
- A felújított épületek kényelmesebb és korszerűbb környezetet biztosítanak a sportolók és látogatók számára.

### 4. Összegzés

A Tófeji Sportcentrum megújítása keretében a tető és a nyílászárók teljes cseréje sikeresen megvalósult. A régi palatető helyére időtálló, esztétikus **CREATON kerámia cserép** került, amely nemcsak szebbé tette az épületeket, de hozzájárult a hosszú távú energia-megtakarításhoz és az üzemeltetési költségek csökkentéséhez. A beruházás eredményeként egy korszerűbb, fenntarthatóbb, és esztétikailag is megújult sportlétesítmény áll a helyi közösség rendelkezésére.

Kelt: Tófeje, 2025. július 14.



*Keserő Varga Zita*  
.....  
cégszerű aláírás